

## Jegyzőkönyvi kivonat

**Készült:** Demecser Város Önkormányzata **Képviselő-testületének 2014. október 10.** napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal „B” épülete (4516. Demecser, Szent István út 2-4.) **Tanácstermében** megtartott **rendkívüli nyílt** ülésének jegyzőkönyvéből.

### DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 143/2014.(X.10.) HATÁROZATA

**Új háziorvosi rendelő építése Demecser városában című, ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0079 azonosítószámú pályázat vállalkozói szerződés 2. számú módosításáról**

#### **Önkormányzati Képviselő-testület:**

A Közbeszerzési Szabályzatról szóló 135/2011.(VI.30.) ÖKT határozat 2.2 pontjában biztosított jogkörében

- 1. Módosítja** az „Új háziorvosi rendelő építése Demecser városában” című, ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0079 azonosítószámú pályázat megvalósításával kapcsolatban a Molnár Imre és Fiai Építőipari Kft.-vel (4516 Demecser, Szent I. u. 43.) kötött Vállalkozói Szerződést, a határozat mellékletét képező „Vállalkozói Szerződés 2. számú módosítása” szerint.
- 2. Jóváhagyja** a Polgármester által aláírt Vállalkozói Szerződés 2. számú módosítását.
- 3. Elrendeli** a Vállalkozói Szerződés 2. számú módosításának a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételét

K.m.f.

Kiss Gyula sk.  
polgármester

Barabás Jánosné dr. sk.  
jegyző

A kiadmányhitelező:  
Demecser, 2014. október 10.

Leíró: Székelyné Szilágyi Júlia

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 2. számú módosítása

Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

egyrésről

Név: **Demecser Város Önkormányzata**  
címe: **4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz.**  
adószáma: **15732224-2-15**  
bankszámlaszáma: **11744003-15404352 (OTP Bank)**  
képviseli: **Kiss Gyula polgármester**  
Telefon/fax: **42/533-500, 42/533-509**  
E-mail: **pm.hiv.demecser@gmail.hu**

(a továbbiakban “**Megrendelő**”),

másrésről

Név: **Molnár Imre és Fiai Építőipari Kft.**  
címe: **4516 Demecser, Szent I. u. 43.**  
cégjegyzékszám: **Cg.15-09-075540**  
bankszámlaszáma: **11744034-20055552-00000000**  
adószáma: **12427615-2-15**  
képviseli: **Molnár Imre ügyvezető**  
Telefon/fax: **0670/392-5093**  
E-mail: **molnaresfiai@freemail.hu**  
(a továbbiakban “**Vállalkozó**”) között.

### **Előzmények:**

Felek előzményként rögzítik, hogy Demecser Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a Kbt. III. része szerinti nemzeti eljárásrendben a Kbt. 122/A§ szerinti tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le az *ÉAOP-4.1.2./A-12-2013-0079* azonosító jelű „*Új háziorsói rendelő építése Demecser városában*”c. projekt kivitelezése iránt, amely eljárás nyertese a Vállalkozó lett. Ennek megfelelően a felek 2014. május 16-án vállalkozási szerződést kötöttek egymással, amelyet 2014. június 5-én a III. pontját érintően módosítottak (1. számú módosítás)

A megkötött és módosított vállalkozási szerződést a felek az alábbiak szerint módosítják.(2. számú módosítás):

1.A szerződés III. Vállalkozói díj, fizetési feltételek pontjában a „ Vállalkozó jogosult 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására az alábbi ütemezés szerint”: szövegrész után a 3. és a 4. pontok helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. A 3. részszámla a műszaki előrehaladási fok maximum 80%-nak elérésekor esedékes, mértéke a teljes vállalkozási díj maximum 40%-a, ütemezés szerint várható esedékessége 2014.10.15.(III.ütem)

4.A végszámla a műszaki előrehaladási fok 100%-nak elérésekor, illetve a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárása után esedékes, ütemezés szerint várható esedékessége 2014.11.15. (záró ütem)”

2. A szerződés „IV.A teljesítési határidő”: cím alatti első mondat helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A szerződés teljesítésének határideje a szerződéskötés napjától számított 153 naptári nap, de legkésőbb 2014. november 15.”

A szerződés egyéb rendelkezései nem változnak.

A módosítás indoka, hogy a kivitelezés során az épület bontásakor az E.ON Energiaszolgáltató Kft az épületben található négy db villamosenergia mérőórából hármat kikötött és elvitt, egyet pedig ideiglenes mérőként külső oszlopra helyezett. Mivel a beruházás napelemes rendszer kiépítését is magában foglalja, ezért 2014. július 30-án benyújtásra került egy új mérőóra elhelyezésére és elektromos csatlakozásra szóló igény az E.ON Energiaszolgáltató Kft részére. Az igényelt új mérőóra elhelyezése és a csatlakozás kialakítása a mai napig nem történt meg. Mivel az elektromos csatlakozás feltétele a beruházás befejezésének és a használatban vételi engedély kiadásának, ezért a kivitelező akadályközlésben bejelentette, hogy az épületet a szerződésben szereplő eredeti befejezési határidőig átadni nem tudja. Az áramszolgáltatótól kapott tájékoztatás szerint a módosított teljesítési határidőt a hálózatra csatlakozást előreláthatólag biztosítani tudja.

Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés módosítása nem ütközik a Kbt. 132.§ (1) bekezdésbe foglalt tilalmakba, vagyis nem tartalmaz olyan feltételt, amely más ajánlattevők részvételét vagy másik ajánlattevő nyertességét tette volna lehetővé, továbbá a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára és a szerződés tárgyát az eredeti szerződésbe foglalt ajánlattevő kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

Demecser, 2014. szeptember 12.

.....

Megrendelő

.....

Vállalkozó

.....

Pénzügyi ellenjegyző:

Ellenjegyzem:

Demecser, 2014. szeptember 12.

Dr. Prekub János  
ügyvéd  
jogi képviselő